



D.F. 257/2023

FAKTURA

Daňový doklad

1. Dodávateľ: SK JULIO s.r.o. Gerlachov 205 086 04 Kružľov IČO : 45342024 DIČ DPH: SK2022945452 Peňažný ústav : SLSP Bardejov č.účtu-IBAN:SK38 0900 0000 0004 5285 0997	2. Faktúra číslo : 29/2023 Konšt symbol : 0308 Objednávka číslo : Zmluva číslo :		
3. Príjemca : banka : č. účtu :	Odberateľ: Obec Cigeľka Cigeľka 33 086 02 Gaboltov IČO: 00321923 DIČ: 2020623000		
5. Konečný príjemca:			
6. Spôsob prepravy :			
7. Dodacie podmienky :	Dátum splatnosti : 31.12.2023 Dátum uskut.zdan.plnenia : 31.10.2023 Dátum vystavenia : 31.10.2023		
Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke: "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu" na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2022 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.05.2023 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok			
sumu:	1,00	66 443,54 €	66 443,54 €
Zúčtov. na kap. 0116 41 pol. 777 002 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 79 732,25 € Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. Základ dane 66 443,54 € 20% DPH 13 288,71 € Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. Dňa: 31.10.2023 Starosta obce Pečiatka Účtovník			
		SPOLU :	79 732,25 €
		Zaokruhlenie:	79 732,25 €
		K ÚHRADE	
slovom: sedemdesiatdeväťtisíc sedemsto tridsať dva 25/100 EUR			
Vyhotovil : Ing.Miroslav Dorin Výpis z obch.registra odiel:Sro Vložka číslo:22408/P			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjemca (územná)

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 31.10.2023 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 31.10.2023 Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 31.10.2023 Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 31.10.2023 Podpis:



ZISŤOVACÍ PROTOKOL č.3 O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 10/ 2023

ZHOTOVITEĽ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205
086 04 Kružľov

IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Cigefka
Cigefka 33
086 02 Gaboltov

IČO: 00321923
DIČ: 2020623000

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu
Miesto: Cigefka

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu podľa ZoD bez DPH:	387 091,49		
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce podľa zmluvy o dielo bez DPH	31 531,64	66 443,54	193 172,61
		95 943,70		
	Spolu	127 475,34	66 443,54	193 172,61

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti a že ceny zodpovedajú dohodnutým cenám platným v deň zisťovania.

Za objednávateľa:



31.10.2023

dátum, podpis

Za zhotoviteľa:

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205 086 04 Kružľov
IČO: 45342024
DIČ: SK2022945452

31.10.2023

dátum, podpis



Súhrnný rozpočet stavby- Súpis vykonaných prác a dodávok

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu

Názov stavby :

Miesto: Cigelka

Spracoval: Ing. Jaroslav Hrabčák

Dňa: 10/2023

Cena celkom bez DPH		66 443,54
DPH	20%	13 288,71
Cena celkom s DPH		79 732,25

Objednávateľ: Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka  Pečiatka a podpis	Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.  Pečiatka a podpis	Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04 Gerlachov Pečiatka a podpis
--	---	---

Rekapitulácia nákladov

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv.prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog.časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby					
SO.101-Obecný úrad - Výmena otvorových konštrukcií					5 092,19
SO.101-Obecný úrad - Zateplenie obvodového pláštá					35 312,46
SO.101-Obecný úrad - Zateplenie strešného pláštá					
SO.101-Obecný úrad - Ostatné stavebné práce					3 254,29
SO.101-Obecný úrad - Vzduchotechnika					
SO.101-Obecný úrad - Vykurovanie					7 978,52
SO.101-Obecný úrad - Zdravotechnika					2 988,56
SO.101-Obecný úrad - Zdravotechnika - neoprávnené					
SO.101-Obecný úrad - Elektroinštálácia + blezkozvod					11 817,52



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Kód: ASR
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

JKSO:
Miesto: Cigelka

KS:
Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:
Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SK JULIO s.r.o.

IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

Projektant:
Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 658,94
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	43 658,94	8 731,79
Cena s DPH v EUR			52 390,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka


Zhotoviteľ

Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Kód: ASR

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Miesto: Cigeľka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka

Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák,

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ: Gerlachov 176, 086 04

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		43 658,94	52 390,73
Z1222.1	SO.101 Výmena otvorových konštrukcií	5 092,19	6 110,63
Z1222.2	SO.101 Zateplenie obvodového plášťa	35 312,46	42 374,95
Z1222.3	SO.101 Zateplenie strešného plášťa	0,00	0,00
Z1222.4	SO.101 Ostatné stavebné práce	3 254,29	3 905,15



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.1 - SO.101 Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Cigelka

KS:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

45342024

SK2022945452

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 092,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 092,19	20,00%	1 018,44
Cena s DPH	v EUR		6 110,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.1 - SO.101 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 092,19

D HSV Práce a dodávky HSV

1 899,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 899,52

30	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	71,680	12,00	860,16
35	K	612460241.S	Vnútorná omiетка stien vápenno-cementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	71,680	7,00	501,76
32	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	71,680	0,50	35,84
31	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	71,680	7,00	501,76

D PSV Práce a dodávky PSV

3 192,67

D 766 Konštrukcie stolárske

2 927,45

23	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1bm obvodu dverí	m	47,950	11,00	527,45
24	M	611D01_ext	D01_Dvere vonkajšie plastové, dvojkrídlové, rozmer 2000x2000mm, vrátane zárubne, vid' PD	ks	1,000	2 400,00	2 400,00

D 784 Maľby

265,22

33	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,680	1,00	71,68
34	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,680	2,70	193,54



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 176, 086 04 Gerlachov
IČO: 45542024
DIČ: 2022945452

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plášt'a

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

45342024

IČ DPH:

SK2022945452

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 312,46

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	35 312,46	20,00%	7 062,49

Cena s DPH

v EUR

42 374,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka

Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 312,46

D HSV Práce a dodávky HSV **35 312,46**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **31 663,66**

3	K	610991111a	Zakrývanie výplní okenných a dverových otvorov	m2	124,270	1,72	213,74
4	K	622464222a	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a hladená 2 mm	m2	776,300	13,00	10 091,90
8	K	623481119a	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	524,760	5,50	2 886,18
29	K	625250133	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm z MW, skrutkovacie kotvy	m2	161,300	79,00	12 742,70
9	K	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 25 mm (ostenie)	m2	47,780	23,00	1 098,94
10	K	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm (stĺpy, schody)	m2	115,800	22,00	2 547,60
30	K	625251587.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 350 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	26,700	78,00	2 082,60

3 648,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

15	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	300,000	2,00	600,00
16	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m	m2	852,000	1,50	1 278,00
17	K	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	2 004,000	0,70	1 402,80
19	K	953945111	Lišta rohová vonkajšia okná dvere	m	80,000	2,00	160,00
20	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	80,000	2,60	208,00



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 176, 086 04 KRUŽOV
IČO: 45342024
DIČ: 2022045452

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

31.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

45342024

SK2022945452

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 254,29

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
3 254,29

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
650,86

Cena s DPH

v EUR

3 905,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné práce

Miesto:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka

Projektant:
Ing. Jaroslav
Hrabčák, Gerlachov
176, 086 04

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 254,29

D HSV Práce a dodávky HSV **3 146,44**

D 1 Zemné práce **1 753,70**

1	K	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	37,400	2,00	74,80
51	K	122201101.S1	Odkopávka a prekopávka nezapažená (odstránenie sute, suterén)	kpl	1,000	800,00	800,00
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,400	19,50	729,30
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	37,400	4,00	149,60

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **195,00**

8	K	312231473.2	Murivo výplňové z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	1,500	130,00	195,00
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 197,74**

80	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	36,560	2,00	73,12
81	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	36,560	8,00	292,48
10	K	622464222a	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a hladená 2 mm - vnútorná strana atiky	m2	61,640	13,00	801,32
11	K	622466114	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	61,640	0,50	30,82

D PSV Práce a dodávky PSV **107,85**

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá **107,85**

50	K	735161812.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2680 mm, -0,02060t	ks	17,000	5,50	93,50
109	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,350	41,00	14,35



REKAPITULÁCIA STAVBY - Súpis vykonaných prác a dodávok

Kód: 095/2022

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

JKSO:
Miesto: obec Cigelka

KS:
Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:
obec Cigelka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SK JULIO s.r.o.

IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

Projektant:
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 967,08

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 13 160,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Geráčov 21 086 04 Kružný
IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - Súpis vykonaných prác a dodávok

Kód: 095/2022

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 967,08	13 160,50
1	Vzduchotechnika	0,00	0,00
2	Vykurovanie	7 978,52	9 574,22
2	Vykurovanie	6 563,10	7 875,72
2.2	Zdroj tepla	1 415,42	1 698,50
3	Zdravotechnika	2 988,56	3 586,27
4	Zdravotechnika - neopravené náklady	0,00	0,00



SK JULIO s.r.o.
 Gerlachovská 21, 065 01 Cigelka
 IČO: 4524/074
 DIČ: 202205967



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: obec Cigelka

KS:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

obec Cigelka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

45342024

IČ DPH:

SK2022945452

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 563,10

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

7 875,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Gerochov 10, 02251 Križovňany
IČO: 45342024
DIČ: SK2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto: obec Cigel'ka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigel'ka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 563,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 666,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 666,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 797,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 797,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
M - Práce a dodávky M	1 779,70
23-M - Montáže potrubia	1 779,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	320,00
VP - Práce naviac	0,00



SK JULIO s.r.o.
Čapárenský zámok 04 Kružiov
ICO: 47142024
DIČ: 202294543

Súpis vykonaných prác a dodávok

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 563,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 666,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 666,40

374	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	2,50	375,00
375	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	285,000	0,70	199,50
376	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	150,000	1,60	240,00
511	K	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t	cm	500,000	0,50	250,00
512	K	971046006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0,00008t	cm	1 000,000	0,60	600,00
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,100	11,00	1,10
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,100	8,00	0,80

D PSV Práce a dodávky PSV 2 797,00

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 797,00

423	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	60,000	12,58	754,80
422	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	60,000	13,21	792,60
377	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	30,000	14,41	432,30
421	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	7,000	17,61	123,27
293	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	7,000	23,29	163,03
507	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	20,000	26,55	531,00

D M Práce a dodávky M 1 779,70

D 23-M Montáže potrubia 1 779,70

473	K	230180063	Montáž závesov	ks	65,000	5,80	377,00
474	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	65,000	2,50	162,50
385	K	230180064	Montáž rúrových dielov DN 15	ks	78,000	6,50	507,00
419	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková ocel	ks	78,000	5,90	460,20
384	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	78,000	3,50	273,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 320,00

288	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	10,00	320,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

VP Práce navyč

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

JKSO:

Miesto: obec Cigel'ka

KS:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

obec Cigel'ka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

45342024

IČ DPH:

SK2022945452

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			1 415,42
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	v	EUR	1 698,50

Projektant _____ **Spracovateľ** _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ **Zhotoviteľ** _____



Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 415,42

HSV - Práce a dodávky HSV	100,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	100,00
713 - Izolácie tepelné	101,14
PSV - Práce a dodávky PSV	1 054,28
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 054,28
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	160,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyč	0,00



Handwritten signature

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 202, 086 01 Kružľov
IČO: 45310220
DIČ: 2022945000

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

2 - Vykurovanie

Časť:

2.2 - Zdroj tepla

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, Ph.D.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 415,42

D HSV Práce a dodávky HSV							100,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							100,00
160	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		4,000	25,00	100,00
D 713 Izolácie tepelné							101,14
289	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	3,80	60,80
290	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	2,30	18,40
385	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	2,70	21,60
352	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,110	1,00	0,11
353	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,110	1,00	0,11
354	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,110	1,05	0,12
D PSV Práce a dodávky PSV							1 054,28
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							1 054,28
387	K	733151051.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	m	2,000	25,00	50,00
350	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	8,000	53,00	424,00
386	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	8,000	67,00	536,00
388	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,180	3,50	35,63
389	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	10,180	0,50	5,09
390	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,180	0,35	3,56
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							160,00
177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	10,00	160,00

VP	Práce naviac						
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: obec Cigelka

KS:

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

obec Cigelka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

45342024

IČ DPH:

SK2022945452

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 988,56

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 586,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Geriáčov 1, 085 04 Riečok
IČO: 45342024
DIČ: SK2022945452

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

3 - Zdravotechnika

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 988,56

HSV - Práce a dodávky HSV	606,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	555,12
PSV - Práce a dodávky PSV	1 911,69
713 - Izolácie tepelné	171,46
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	722,30
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	946,04
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	71,89
M - Práce a dodávky M	70,00
23-M - Montáže potrubia	70,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	400,00
VP - Práce navyč	0,00



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101- Obecný úrad

Objekt:

3 - Zdravotechnika

Miesto: obec Cigelka

Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: obec Cigelka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 988,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				606,87
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				51,75
645	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	4,500	11,50	51,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				555,12
397	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	810,000	0,20	162,00
396	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	180,000	0,50	90,00
401	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	160,000	0,12	19,20
398	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	380,000	0,20	76,00
642	K	974029132.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	30,000	6,75	202,50
399	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,296	10,80	3,20
400	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,296	7,50	2,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 911,69
D	713		Izolácie tepelné				171,46
100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	48,000	2,55	122,40
219	M	283310002800	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	46,000	0,95	43,70
160	M	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	2,000	1,25	2,50
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,686	1,30	2,19
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,686	0,40	0,67
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				722,30
643	K	721172031.S	Potrubie odpadové PE HD, pripojovacie DN 32, vrátane kolien, odbočiek	m	30,000	17,80	534,00
504	K	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	4,000	8,00	32,00
505	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	4,000	17,00	68,00
532	K	721180923.1	Napojenie na exist. rozvody kanalizácie	ks	3,000	10,00	30,00
13	K	721180923r	Spojovací materiál koliená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	5,000	8,00	40,00
646	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	5,00	5,00
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,650	1,00	6,65
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	6,650	1,00	6,65
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				946,04
544	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm vrátane kolien, odbočiek	m	46,000	19,45	894,70
543	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm vrátane kolien, odbočiek	m	2,000	25,67	51,34
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				71,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
312	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,161	50,00	8,05
644	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000	3,98	27,86
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	1,945	10,00	19,45
86	K	998725292	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	1,945	8,50	16,53

D M Práce a dodávky M 70,00

D 23-M Montáže potrubia 70,00


362	M	552810005800.S	Záver stropný nastaviteľný	ks	20,000	3,50	70,00
-----	---	----------------	----------------------------	----	--------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 400,00

99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	14,00	280,00
218	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	15,00	120,00

VP Práce navyč 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



Stavba : Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu, Cigel'ka p.č.94/1, 94/2
Objekt : SO 101 Obecný úrad
Časť : Elektroinštalácia + Bleskozvod

REKAPITULÁCIA

	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)		5587,27
Úprava (doplnenie) jestvuj. HR		0,00
Montáž (C21M)	5443,81	
Zemné práce (C46M)	786,44	
Spolu bez DPH	6230,25	5587,27
Celkom bez DPH		11817,52
Celkom s DPH		14181,03



STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu, Cigelka p.č.94/1, 94/2

OBJEKT: SO 101 Obecný úrad


ČASŤ: Elektroinštalácia + Bleskozvod

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN.	CEI	CENA
1	35441	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	5	m		2,90	14,50
2	35441	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	190	m		5,50	1045,00
3	35441	Antikorozna páska 356 50	1	ks		18,00	18,00
4	35441	Podpera vedenia PV 21	125	ks		1,50	187,50
5	35441	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV	125	ks		0,70	87,50
6	273741	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 110mm	30	ks		2,00	60,00
7	200089	Držiak vedenia zvodový na okapový zvod 100-120mm	27	ks		2,40	64,80
8	35441	Svorka okapova SO	12	ks		1,60	19,20
9	35441	Svorka spojovacia SS	34	ks		1,70	57,80
10	35441	Svorka krizova SK	2	ks		2,50	5,00
11	35441	Svorka pripojovacia SP1	1	ks		1,95	1,95
12	620011	Svorka na prepojenie vodiča FeZn 16/10 a zemniacej tyče	6	ks		2,50	15,00
13	392050	Svorka S-MV Rd 8-10/16 6H FeZn pre zachytávaciu tyč	5	ks		2,50	12,50
14	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	6	ks		33,00	198,00
15	450000	Svorka skúšobná T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádz. tyč	6	ks		2,20	13,20
16	620011	Svorka na prepojenie vodiča FeZn 16/10 a zemniacej tyče	6	ks		2,30	13,80
17	104150	Zachytávacia tyč AlMgSi 1500mm/ø 16mm	5	ks		24,00	120,00
18	102010	Betónový podstavec 17kg	5	ks		15,00	75,00
19	102050	Podložka pod betónový podstavec 17kg	5	ks		10,00	50,00
20	620151	Zemniaca tyč Rd20 1500 FeZn	24	ks		29,00	696,00
21	35441	Bernard svorka ZSA16	6	ks		1,00	6,00
22	35490	Pasik Cu	6	ks		0,90	5,40
23	34541	Krabica KO125 pre BLZ	1	ks		20,00	20,00
24	34561	Svorkovnica ekvipotencionálna podruž. z PP šedá EPS 3 XX, 1l	2	ks		9,00	18,00
25	34541	Krabica KO100E pre EPS3	2	ks		6,00	12,00
26	34541	Svorkovnica ekvipotencionálna hlavná z PP biela EPS 2 XX, 12	1	ks		9,50	9,50
27	34541	Krabica KO125E pre EPS2	1	ks		15,00	15,00
28	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	30	m		0,70	21,00
29	34111	Kabel CYKY-O 3x1,5	7	m		0,70	4,90
30	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5	190	m		0,70	133,00
31	34111	Kabel CYKY-J 3x2,5	200	m		1,40	280,00
32	34111	Kabel CYKY-J 5x1,5	85	m		1,40	119,00
33	34111	Kabel CYKY-J 5x2,5	62	m		2,60	161,20
34	34111	Kabel CYKY-J 5x10	44	m		8,30	365,20
35	34111	Kabel CYKY-J 4x16	10	m		14,50	145,00
36	34111	Vodic CY 6 z/ž	40	m		0,60	24,00
37	34111	Vodic CY 16 z/ž	25	m		2,50	62,50
38	34131	Snura LiYY 3x0,75 v.u. - regulátor rekuperácie	60	m		2,50	150,00
39	34123	Kábel tienový vnútorný FTP 4x2x0,5 CAT 5E	85	m		1,99	169,15
52	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva	230	m		0,80	184,00
53	34571	Rúrka el-inšt plastová tuhá 16/14, bez hrdla, siva + príslušenstv	60	m		1,10	66,00
54	34541	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : KP 67x67 hlboká do súvislej rady	69	ks		0,48	33,12
55	34541	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	32	ks		2,99	95,68
56	34541	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/	12	ks		5,50	66,00
57	3456	Krabica elektroinštalácia KEZ do zateplenia - krabice	2	ks		19,00	38,00
58	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	4	ks		19,00	76,00
70	921AN	Protipožiarna pena	1	ks		120,00	120,00
71	921AN	Výtláčna pištoľ	1	ks		19,00	19,00
	Spolu						5173,40
	Stratné z metr. materiálu		5	%			258,67
	Podružný materiál		3	%			155,20
	Celkom						5587,27

MONTAZ

PC	ZAS	NAZOV	POC	MJ	JEDN.	CENA	CENA
1	210010011S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	230	m		1,50	345,00
2	210010581S	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.o - suterén	60	m		1,40	84,00



3	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	69 ks	7,00	483,00
4	210010322S	Krabica KR 97 vr. zap.	32 ks	9,00	288,00
5	210010351S	Krabcova rozvodka 6455-11 do 4mm2	12 ks	6,00	72,00
6	210020001S	Hák pre uloženie kábla - CLIP	50 ks	1,50	75,00
	210021018S	Zhotovenie kruhových otvorov pre krabice do zateplenia	6 ks	0,55	3,30
7	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	69 ks	1,10	75,90
8	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	50 ks	1,70	85,00
25	210220010S	Protikoróznny nater zemniaceho pasiku do 120mm2	1 m	9,00	9,00
26	210220001S	Vodic FeZn 8-10 na povrchu	5 m	1,60	8,00
27	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100)	2 ks	18,00	36,00
28	210220031S	Svorka ekvipotencialna EPS2 (KO125)	2 ks	19,93	39,86
29	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	190 m	2,20	418,00
30	210220101S	Podpera vedenia PV21	125 ks	1,20	150,00
31	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	30 ks	1,29	38,70
32	210220204S	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	5 ks	9,00	45,00
33	210220240S	Svorka k uzemňovacej, zachytávacej tyči SJ	11 ks	2,40	26,40
34	210220241S	Svorka križová SK	2 ks	2,50	5,00
35	210220243S	Svorka spojovacia SS	34 ks	1,90	64,60
36	210220245S	Svorka pripojovacia SP	1 ks	3,00	3,00
37	210220246S	Svorka okapová SO	12 ks	3,50	42,00
38	210220247S	Svorka skúšobná SZ	6 ks	3,50	21,00
39	210220280S	Uzemňovacia tyč ZT 1,5m	6 ks	23,00	138,00
40	210220281S	Uzemňovacia tyč ZT nadstavovacia	18 ks	20,00	360,00
41	210220260S	Zavádzacia tyč	6 ks	15,00	90,00
42	210220300S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach CY 4-16 p.o.	65 m	1,00	65,00
43	210452001S	Montáž vyhrievacieho kábla	4 m	1,00	4,00
44	210800220S	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	30 m	0,88	26,40
45	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	197 m	0,89	175,33
46	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	200 m	0,95	190,00
47	210800238S	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	85 m	1,20	102,00
48	210800239S	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	62 m	1,69	104,78
49	210800242S	Kabel CYKY 5x10 p.o.	44 m	2,20	96,80
50	210800243S	Kabel CYKY 4x16 p.o.	10 m	2,30	23,00
51	210220249S	Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	27 ks	3,00	81,00
52	210802297S	Snura LiYY 3x0,75 v.u., FTP 4x2x0,8 v.u.	145 m	1,80	261,00
53	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	290 m	0,30	87,00
54	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	28 ks	5,00	140,00
55	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	14 ks	7,00	98,00
56	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strop 15cm	2 ks	15,00	30,00
57	213290150	Zistenie skutkového stavu	4 hoc	15,00	60,00
58	213290140	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	12 hoc	9,00	108,00
59	213290150	Drobné ELI práce. úprava HR	12 hoc	12,00	144,00
60	213290150	Preloženie ústredne obecného rozhlasu, Racku	6 hoc	20,00	120,00
61	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm, - 0,04000t		2,50	
	974032121	Vysekanie ryh v priekch z dutych tehál a tvarnic do hĺbky 30/30 mm	102 ks		255,00
62			200 m	0,80	160,00
	Spolu				5337,07
	PPV		2 %		106,74
	Celkom				5443,81

ZEMNÉ PRÁCE

PC ZAS	NAZOV	POC	MJDN.	CENA	CENA
1	460200154S	Ručný vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	6,00 m	12,00	72,00
2	460300006S	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	0,50 m3	15,00	7,50
3	460560154S	Ručný zásyp ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	6,00 m	9,50	57,00
4	460600001S	Odvoz zeminy do 1km (tam aj späť)	0,30 m3	19,00	5,70
5	460620014S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	2,00 m2	25,00	50,00
6	113107130	Odstránenie krytu z betónu prostého hr. 10cm	2,40 m2	25,00	60,00
7	113107141	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 5cm	2,40 m2	35,00	84,00
8	566902121	Vysprav. podkladu po prekopoch IS strkodorvou, po zhutnení hr.10cm	2,40 m2	16,00	38,40
9	566902121	Vysprav. podkladu po prekopoch IS strkodorvou, po zhutnení hr.10cm	2,40 m2	16,60	39,84
11	919735112	Rezanie existujúceho asfaltu hr. 50mm	12,00 m	5,00	60,00
12	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 1t	12,00 m	5,00	60,00
13	274315223	Betón prostý bez debnenia C12/15	2,40 m3	105,00	252,00
	Spolu				786,44

SK JULIO S.R.O.
Germány 205, 086 m Kružľov
IČO: 45342024
BIC: 2022945452