

D.F. 29/12/2023

FAKTURA

Daňový doklad

1. Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205
086 04 Kružľov
IČO : 45342024 DIČ DPH: SK2022945452
Peňažný ústav : SLSP Bardejov
č.učtu-IBAN: SK38 0900 0000 0004 5285 0997

2. Faktúra číslo : 20/2023
Konšt symbol : 0308
Objednávka číslo :
Zmluva číslo :

3. Prijemca :
banka :
č. účtu :

Odberateľ:
Obec Cigeľka
Cigeľka 33
086 02 Gaboltov

5. Konečný príjemca:

6. Spôsob prepravy :

IČO: 00321923
DIČ: 2020623000

7. Dodacie podmienky :

Dátum splatnosti : 31.10.2023
Dátum uskut.zdan.plnenia : 31.08.2023
Dátum vystavenia : 31.08.2023

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
-------------------	-------	------------	------------

Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke: "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu" na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2022 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.05.2023 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

sumu: 1,00 95 943,70 € 95 943,70 €

Zúčtov. na kap. *OMG 41* § *77-002*
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
na Sk *MS 12.11.2023* Potvrďuje sa správnosť
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác
a služieb čo do množstva a kvality
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej
knihe pod pol.
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.
zásob pod pol.
Dňa: *12.9.2023*
Starosta obce Pečiatka Ústovnik

Základ dane 95 943,70 € 20% DPH 19 188,74 €

SPOLU : 115 132,44 €
Zaokruhlenie: 115 132,44 €
K ÚHRADE

slovom: stopäťnásťtisícotridsaťdva 44/100 EUR

Vyhotovil : Ing.Miroslav Dorin
Výpis z obch.registra odiel:Sro
Vložka číslo:22408/P

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO 45 342 024
DIČ SK 2022945452



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok	
Finančná operácia je - nie je v súlade	
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi	
Dátum: <i>12.9.2023</i>	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	
Dátum: <i>12.9.2023</i>	Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	
Dátum: <i>12.9.2023</i>	Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: <i>12.9.2023</i>	Podpis:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL č.2 O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 08/ 2023

ZHOTOVITEĽ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205
086 04 Kružľov

IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Cigelka
Cigelka 33
086 02 Gaboltov

IČO: 00321923
DIČ: 2020623000

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu
Miesto: Cigelka

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu podľa ZoD bez DPH:			387 091,49
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce podľa zmluvy o dielo bez DPH	31 531,64	95 943,70	259 616,15
	Spolu	31 531,64	95 943,70	259 616,15

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti a že ceny zodpovedajú dohodnutým cenám platným v deň zisťovania.

Za objednávateľa:



dátum, podpis

[Handwritten signature]

Za zhotoviteľa:

SK JULIO S.R.O.
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO: 45 342 024
IČ DPH: SK2022945452

31.08.2023

dátum, podpis



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK STAVBY

Kód: ASR
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

JKSO:
Miesto: Cigelka

KS:
Dátum: 31.8.2023

Objednávateľ:
Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SK JULIO s.r.o.

IČO: 45342024
IČ DPH: SK2022945452

Projektant:
Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 943,70
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	95 943,70	19 188,74
Cena s DPH v EUR			115 132,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
IČ DPH SK2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK OBJEKTOV STAVBY

Kód: ASR

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Miesto: Cigeľka

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ: Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka


Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák,
Gerlachov 176, 086 04

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		95 943,70	115 132,44
Z1222.1	SO.101 Výmena otvorových konštrukcií	38 438,42	46 126,10
Z1222.2	SO.101 Zateplenie obvodového plášťa	48 704,56	58 445,47
Z1222.4	SO.101 Ostatné stavebné práce	8 800,72	10 560,86



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.1 - SO.101 Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Cigelka

Objednávateľ:

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45342024

IČ DPH:

SK2022945452

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 438,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 438,42	20,00%	7 687,68

Cena s DPH

v EUR

46 126,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO: 45 342 024
IČ DPH: SK2022945452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.1 - SO.101 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Cigel'ka

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

Obec Cigel'ka, Cigel'ka 33, 086 02 Cigel'ka

Projektant:

Ing. Jaroslav
Hrabčák, Gerlachov
176, 086 04

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 438,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 443,39
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 316,82
1	K	96806111.1	Demontáže parapetnej dosky, vnútornej	m	92,960	1,20	111,55
2	K	968071116	Demontáž dverí vchodových kovových aj so zárubňou, 1bm obvodu -0,005t	m	46,360	4,00	185,44
3	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,0200t	ks	41,000	0,45	18,45
4	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,0200t	ks	28,000	0,45	12,60
5	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, -0,04400t	m2	96,250	5,00	481,25
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,847	10,80	63,15
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,694	7,50	87,71
8	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10 km	t	5,847	11,00	64,32
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,847	50,00	292,35
D		99	Presun hmôt HSV				126,57
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,219	30,00	126,57
D		PSV	Práce a dodávky PSV				36 995,03
D		764	Konštrukcie klampiarske				74,18
29	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,950	1,35	74,18
D		766	Konštrukcie stolárske				36 920,85
10	K	7666214003	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	254,700	12,00	3 056,40
11	M	61101_ext	O1_Plastové okno 910x650 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	3,000	255,00	765,00
12	M	61102_ext	O2_Plastové okno 895x615 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	2,000	259,00	518,00
13	M	61103_ext	O3_Plastové okno 945x745 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	312,00	312,00
14	M	61104_ext	O4_Plastové okno 1470x2100 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	6,000	685,00	4 110,00
15	M	61105_ext	O5_Plastové okno 1460x2100 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	13,000	699,00	9 087,00
16	M	61106	O6_Plastové okno 1460x3000 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
17	M	61107_ext	O7_Plastové okno 500x500 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	10,000	220,00	2 200,00
18	M	61108_ext	O8_Plastové okno 1450x1500 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie AI, vnútorné plast_vid' PD	ks	3,000	570,00	1 710,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	611O9_ext	O9_Plastové okno 1150x1400 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie Al, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	500,00	500,00
20	M	611O10_ext	O10_Plastové okno 1150x1100 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie Al, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	295,00	295,00
21	M	611O11_ext	O11_Plastové okno 1150x1500 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie Al, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	525,00	525,00
22	M	611O12_ext	O12_Plastové okno 1150x3070 mm z komôrkových PVC profilov a izolačným trojsklom, parapety - vonkajšie Al, vnútorné plast_vid' PD	ks	1,000	925,00	925,00
25	M	611D2_ext	D02_Dvere vonkajšie presklené so sklenenou stenou 2565x3000, dvojkrídlové 1600x2100mm, vrátane zárubne, vid' PD	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
26	M	611D3_ext	D03_Dvere vonkajšie plastové s nadsvetlíkom 1700x3100, dvojkrídlo 800x1970mm, vrátane zárubne, vid' PD	ks	2,000	2 915,00	5 830,00
27	M	611D4_ext	D04_Dvere vonkajšie plastové, krídlo 900x1970mm, vrátane zárubne, vid' PD	ks	2,000	1 400,00	2 800,00
28	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	437,250	0,20	87,45



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

31.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

45342024

SK2022945452

45342024

SK2022945452

45342024

SK2022945452

Cena bez DPH

48 704,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	48 704,56	20,00%	9 740,91

Cena s DPH

v EUR

58 445,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

SK JULIO S.R.O.
Gerlachov 205, 086 04 Kružkov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ:

Obec Cigeľka, Cigeľka 33, 086 02 Cigeľka


Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 704,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 704,56
D	2		Pomocné práce				90,03
1	K	216904112a	Očistenie plôch stien akéhokoľvek muriva	m2	900,280	0,10	90,03
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 252,55
6	K	622466114	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	910,675	0,50	455,34
7	K	622466115	Príprava podkladu, prednástrek (Betonkontakt), vonk.stien, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	1 069,760	1,20	1 283,71
8	K	623481119a	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	450,000	5,50	2 475,00
29	K	625250133	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm z MW, skrutkovacie kotvy	m2	450,000	79,00	35 550,00
11	K	625250159	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 200 mm (sokel)	m2	73,180	75,00	5 488,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				3 104,32
15	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	552,000	2,00	1 104,00
17	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	552,000	0,70	386,40
18	K	953945108a	Profil soklový hliníkový SL 20	m	80,400	7,00	562,80
19	K	953945111	Lišta rohová vonkajšia okná dvere	m	158,900	2,00	317,80
20	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	158,900	2,60	413,14
21	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	63,720	2,20	140,18
22	K	953996112	Dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou 100x100 Typ V - rohový	m	18,000	10,00	180,00
D	99		Presun hmôt HSV				257,66
23	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	51,532	5,00	257,66



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cigel'ka, Cigel'ka 33, 086 02 Cigel'ka

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

31.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

45342024

SK2022945452

Cena bez DPH

8 800,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 800,72	20,00%	1 760,14

Cena s DPH

v EUR

10 560,86

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
IČD 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia obecného úradu SO.101 Obecný úrad

Objekt:

Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné práce

Miesto:

Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ: Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Projektant: Ing. Jaroslav Hrabčák, Gerlachov 176, 086 04

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 800,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 027,40
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 807,92
12	K	625252210	Kontaktný zatepľovací systém hr.200 mm - zatĺkacie kotvy (vnútorná strana atiky)	m2	61,640	78,00	4 807,92
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 219,48
13	K	.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10 km	t	82,555	9,50	784,27
55	K	938902301.S	Čistenie podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	495,040	1,20	594,05
54	K	938902302.S1	Čistenie podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	1 259,640	1,20	1 511,57
53	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	222,520	1,20	267,02
52	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	26,070	2,40	62,57
D		764	Konštrukcie klampiarske				527,10
68	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	25,100	21,00	527,10
D		PSV	Práce a dodávky PSV				246,22
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				246,22
70	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	296,650	0,75	222,49
71	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	296,650	0,08	23,73



SK JULIO s.p.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 042 024
IČD 2022948452 [3]